

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми МКП
«Хмельницькводоканал» у сфері централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
За 2024 рік**

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ		Показники виконання
		план	факт	
Водопостачання				
1.1.1	Реконструкція артезіанської свердловини № 1а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 1 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	1369,74	1243,98	Виконано
1.1.2	Реконструкція артезіанської свердловини № 2а першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 1 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	1370,81	1252,41	Виконано
1.1.3	Реконструкція артезіанської свердловини № 3 першого підйому Чернелівського водозабору майданчик № 2 с.Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	1363,78	1198,29	Виконано
1.1.4	Придбання насосного агрегата на ВНС-10	2491,00	2491,00	Виконано
1.1.5	Реконструкція ділянки водопроводу по Львівському шосе, 14 в м. Хмельницькому	292,31	164,34	Виконано
1.1.6	Реконструкція ділянки водопроводу через Львівське шосе біля буд. № 55 в м. Хмельницький	281,68	271,08	Виконано
1.1.7	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Зарічанська до житлового будинку № 16 по Старокостянтинівському шосе в м. Хмельницький	977,47		
1.1.8	Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Дєповській, до ж. буд. № 63/2 по вул. Шухевича в м. Хмельницькому	260,54	170,04	Виконано
1.4.1	Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького	2352,27	2352,27	Виконано
	Усього водопостачання:	10759,60	9143,41	
Водовідведення				
2.1.1	Реконструкція електричних мереж каналізаційно-насосної станції № 15, що знаходиться м. Хмельницькому по вул. Курчатова, 8 міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» (згідно технічних умов АТ «Хмельницькобленерго» № 200 від 31 травня 2018 року, окрім пункту 2.6 (вимоги до комерційного обліку))	2236,14		

2.1.2	Капітальний ремонт насосного агрегата № 3 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в Хмельницький м.	1196,80	738,76	Виконано
2.1.3	Капітальний ремонт насосного агрегата № 2 на головній каналізаційній насосній станції по вул. Трудова, 6 в Хмельницький м.	3534,00		
2.3.1	Створення геоінформаційної системи мереж водовідведення м. Хмельницького	2136,12	2226,40	Виконано
	Усього водовідведення:	9103,06	2965,16	
	Усього за інвестиційною програмою:	19862,66	12108,57	