

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми МКП «Хмельницькводоканал»
у сфері централізованого водопостачання та централізованого**

водовідведення

За 2023 рік

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ		Показники виконання
		план	факт	
Водопостачання				
1.1.1	Реконструкція камери № 1 гасителя гідравлічного удару ВНС-10 в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області	3113,33		
1.1.2	Реконструкція артезіанської свердловини № 26 на території ВНС-10 Чернелівського водозабору в с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області	832,87		
1.1.3	Реконструкція водопроводу Д=110 мм по вул. Кудрянка від вул. Холодноярців до пров. Панфілова в м. Хмельницький	379,42		
1.1.4	Нове будівництво водопроводу від вул. Західно-Окружна по вул. Вокзальна до ж.б. № 144 в м. Хмельницький (коригування)	1821,70		
1.5.1	Створення геоінформаційної системи мереж водопостачання м. Хмельницького	2038,17	2660,50	Виконано
1.7.1	Придбання засувки діаметром 400 мм PN16 з електроприводом для ВНС-10 с. Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	302,50		
1.7.2	Придбання приладу для пошуку прихованих поривів трубопроводів	448,58		
1.7.3	Придбання дозуючого насоса для ВНС-10 с. Чернелівка Красилівської міської ОТГ Хмельницької області	207,30		
	Усього водопостачання:	9143,87	2660,50	
Водовідведення				
2.1.1	Реконструкція електричних мереж каналізаційно-насосної станції № 15, що знаходиться м. Хмельницькому по вул. Курчатова, 8 міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» (згідно технічних умов АТ «Хмельницькобленерго» № 200 від 31 травня 2018 року, окрім пункту 2.6 (вимоги до комерційного обліку))	1357,87		
2.1.2	Реконструкція напірних каналізаційних колекторів від КНС-6 до вул. Чорновола, 41 в м. Хмельницький	819,57	462,01	Виконано
2.1.3	Реконструкція мулопроводу від старих мулових майданчиків по вул. Вінницьке шосе, 135 до автодороги Хмельницький-Вінниця	549,85	506,05	Виконано

2.5.1	Придбання пристроїв частотного перетворення для насосних агрегатів на каналізаційні насосні станції 1, 3, 4, 5, 6, 15, 24	945,25	945,25	Виконано
2.5.2	Придбання пристроїв частотного перетворення для насосних агрегатів на каналізаційні насосні станції 8, 10, 25, 26	387,86		
2.5.3	Придбання аераційної системи аеротенка на КОС-2 по вул. Вінницьке шосе, 135 в м. Хмельницькому	1092,67		
2.6.1	Виготовлення ПКД «Реконструкція каналізаційної насосної станції № 6 по вул. Чорновола, 39 в м. Хмельницький»	366,96		
	Усього водовідведення:	5520,03	1913,31	
	Усього за інвестиційною програмою:	14663,90	4573,81	